



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETA NEDELJA
GRADONAČELNIK



KLASA: 024-05/26-02/01
URBROJ: 238-29-04/7-26-43
Sveta Nedelja, 26.05.2026.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 4/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst, 01/21), Gradonačelnik Grada Svete Nedelje dana 26.05.2026. godine podnosi

IZVJEŠĆE **o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture** **na području grada Svete Nedelje u 2025. godini**

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2025. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za komunalnu infrastrukturu iz članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, na području Grada Svete Nedelje kako slijedi:

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je izgradnja i rekonstrukcija koja postojećim i novim objektima omogućava priključenje na komunalnu infrastrukturu ili povećava nivo pružanja postojeće komunalne usluge u kvantitativnom i kvalitativnom smislu.

Programom je planirano i izvršeno:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planirana su sredstva i iznosu od **20.000,00 €**, a izvršeno je **15.060,00 €**.
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana su sredstva i iznosu od **8.594.054,00 €**, a izvršeno je **4.645.501,98 €**.
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja planirana su sredstva i iznosu od **50.000,00 €**, a izvršeno je **0,00 €**.
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planirana su sredstva i iznosu od **465.138,00 €**, a izvršeno je **245.150,00 €**.

Opis poslova, procjena troškova rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture, projektiranja, revizije, uklanjanja ili izmještanja postojećih građevina, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama, provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom njihova financiranja i izvršenja u 2025. godini prikazani su tablično kako slijedi:

	Projekti i aktivnost	Planirana vrijednost radova/usluga	Planirana vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
1.	GRADNJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA								
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja						Opći prihodi i primici 139.050			
1.1.	Rekonstrukcija i izgradnja prometnice u RZ Novaki (spoj Dr. Franje Tuđmana i Ulice Braće Ribara) 2620 m					Opći prihodi i primici 139.050			
	-zemljište	20.000	20.000			Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos 10.000			
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja						Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos 10.000			
1.2.	Ulica Vladimira Nazora u Bestovju (nogostup, asfalt i oborinska odvodnja) 590 m					Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos 10.000			
	-građenje	545.000	357.000			Naknada za osnivanje prava služnosti 75.000			
	-stručni nadzor	12.000				3.807.994			
1.3.	Ulica Purgarija i Dekanići (nogostup, asfalt) 520 m					Naknada za osnivanje prava služnosti 75.000			
	-građenje	195.000	200.000			3.807.994			
	-stručni nadzor	5.000				3.807.994			
1.4.	Žumberačka ulica (nogostup, asfalt i oborinska odvodnja) 120 m					Naknade za koncesiju 83.279			
	-građenje	137.000	140.000			3.807.994			
	-stručni nadzor	3.000				3.807.994			
1.5.	Cvetkovići (asfalt i oborinska odvodnja) 350 m					Komunalni doprinosi 94.600			
	-građenje	283.000	290.000			3.807.994			
	-stručni nadzor	7.000				3.807.994			
1.6.	Položnica (nogostup) 330 m					Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 100.000			
	-građenje	76.000	79.000			3.807.994			
	-stručni nadzor	3.000				3.807.994			
1.7.	Selčica - odvojak 240 m					Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 100.000			
	-građenje	234.000	240.000			3.807.994			
	-stručni nadzor	6.000				3.807.994			
1.8.	Ulica Damira Horvatića, Celinka i Rakajka 520 m					Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 100.000			
	-projektna dokumentacija	17.000	411.600			3.807.994			

3.807.994

1.460.190,29

	-građenje	385.000		EU fondovi 86.965	0,00		EU fondovi 86.965,00	
	-stručni nadzor	9.600			0,00			
	-procjena zemljišta	0,00			3.062,50			
1.9.	Srebrnjak u Srebrnjaku cca 680 m			Donacije 15.000			Donacije 13.261,86	
	-građenje	560.000			0,00			
	-stručni nadzor	12.000	572.000		0,00	0,00		
1.10	Zagorkina ulica 470 m			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.204.100			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.178.902,03	
	-projektna dokumentacija	11.600	11.600		0,00	0,00		
1.11	Ulica hrvatskih branitelja faza I 430 m							
	-procjena zemljišta	2.500			0,00			
	-zemljište	25.000			0,00		0,00	
	-građenje	429.744	468.244		0,00			
	-stručni nadzor	11.000			0,00			
1.12	Ulica hrvatskih branitelja faza II 550 m							
	-projektna dokumentacija	17.200	17.200		0,00	0,00		
1.13	Obrtnička 475 m							
	-projektna dokumentacija	15.000	15.000		0,00	0,00		
1.14	Zagrebačka ulica i Ulica Matije Gupca 425 m							
	-projektna dokumentacija	0,00			15.000,00		15.000,00	
	-građenje	425.000	436.000		0,00			
	-stručni nadzor	11.000			0,00			
1.15	Ledine 225 m							
	-građenje	255.000			211.971,71		211.971,71	
	-stručni nadzor	5.000	260.000		0,00			
1.16	Školska 110 m							
	-građenje	152.000			120.859,38		123.984,38	
	-stručni nadzor	3.000	155.000		3.125,00			
1.17	Vojvodici 285 m							
	-procjena zemljišta	3.500			0,00		1.100,00	
	-zemljište	30.000			0,00			
	-projektna dokumentacija (geodetski elabarat)	0,00	33.500		1.100,00			
1.18	Ulica Vladimira Nazora (Brezje) 365 m							

	-projektna dokumentacija	13.000	13.000			0,00	0,00		
1.19	Stara cesta 340 m i Ulica Augusta Harambašića 550 m								
	-projektna dokumentacija	23.000	23.000			0,00	0,00		
1.20	Ulica V.Nazora 535 m i Francetićeva 160 m								
	-projektna dokumentacija	14.000	14.000			0,00	0,00		
1.21	HOTO naselje (oborinska odvodnja) faza I 200 m								
	-projektna dokumentacija	5.750	5.750			0,00	0,00		
1.22	Ulica Antuna Mihanovića 350 m								
	-projektna dokumentacija	9.000	9.000			0,00	0,00		
1.23	Izradu elaborata za upis cesta na području Grada Svete Nedelje u katastar i zemljišne knjige								
	-evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama	7.500	7.500			2.700,00	2.700,00		
1.24	Isplata zemljišta za proširenje nerazvrstanih cesta								
	-zemljište	29.600	29.600			11.431,48	11.431,48		
1.25	Izrada procjembenih elaborata za otkup zemljišta za ceste								
	-procjena zemljišta	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		
1.26	Ulica Milholići (nogostup, asfalt) 400 m								
	-stručni nadzor	0,00	0,00			5.856,25	5.856,25		
1.27	Svetonedeljska								
	-izvedba priključka	0,00	0,00			5.165,00	5.165,00		

R.br.	Projekti i aktivnost	Planirana vrijednost radova/usluga	Planirana vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
2.	GRADENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNOJ RASVJETI								
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja								
2.1.	Dogradnja javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje			Opći prihodi i primici 78.325	324.100			Opći prihodi i primici 71.825,00	312.600,00
	-građenje	71.825	71.825			71.825,00	71.825,00		

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati					Komunalni doprinos				Komunalni doprinosi		
2.2.	Newlight IV. Faza II. (modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Sveta Nedelja)				8.775				3.775,00		
	-stručni nadzor		5.000	245.775	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00		240.775,00		
	-građenje		240.775				240.775,00				
2.3.	Newlight V. (modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Sveta Nedelja)				237.000				237.000,00		
	-projektna dokumentacija		6.500	6.500			0,00		0,00		

R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno	
3. GRADENJE I DODATNA ULAGANJA U GROBLJA										
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				Opći prihodi i primici 8.000						
3.1. Groblje u Svetoj Nedelji										
-projektna dokumentacija (nadstrešnica mrtvačnice)		8.000	51.500							
-građenje (nadstrešnica ispred mrtvačnice)		42.000								
	-stručni nadzor	1.500								
R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno	
4. GRADENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA										
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				Opći prihodi i primici 1.510.283		3.676.917		Opći prihodi i primici 1.399.632,77		2.716.732,03
4.1. Pješačka staza u Rakitskoj cesti (od tvrtke Pastor do Zagrebačke ulice) u Rakitju 585 m										
	-procijena zemljišta	1.500	342.369			0,00	0,00			

	-projektantski nadzor	14.375			14.374,98		
	-građenje	1.075.000			822.302,42		
	-izmjешtanje postojećih građevina	0,00			8.704,35		
	-troškovi tehničkog pregleda	0,00			265,45		
4.6.	Pješačka staza u ulici Kelekovići						
	-zemljište	0,00	0,00				
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja						
4.7.	Bic. staza između naselja Mala Gorica i Keresinec 1940 m						
	-zemljište	50.000	50.000		0,00	0,00	

R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
5. GRADENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM ZELEENIM POVRŠINAMA									
Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati						Opći prihodi i primici 222.829			
5.1.	Uređenje dječjeg igrališta u ulici Markovići								
	-prijava, usluga provedbe javne nabave, upravljanje i administracija i promidžba i vidljivost	17.863	212.863	Komunalni doprinos 31.589	1.875,00	4.375,00	Komunalni doprinos 63.194,21		
	-stručni nadzor	6.000		Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 63.901	0,00				
	-projektantski nadzor	1.500			0,00				
	-projektina dokumentacija	2.500			2.500,00				
	-građenje	185.000			0,00				
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja									
5.2.	Dječje igralište u Jagnjić Dolu			853.877					
	-projektina dokumentacija	7.250	7.250		0,00	0,00			198.518,61

R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
6. GRADNJE GRADEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE									
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja									
6.1.	Postava komunikacijske opreme-videonadzora i kamera na području grada					Opći prihodi i primici			
	-priključenje energije	električne	10.000	120.000		322.840			
		-građenje		110.000					
6.2.	Postava novih autobusnih nadstrešnica na području grada					Naknade za koncesiju			
	-građenje		35.000	35.000		24.000			
	Postava javnih klupa i koševa za smeće					Prihodi od prodaje			
6.3.	-građenje		10.000	10.000		414.804			
	Postava jarbola i zastave					nefinancijske imovine			
	-građenje		30.000	30.000		40.000			
6.5.	Semaforizacija pješačkog prijelaza na ul. Dr. Franje Tuđmana u naselju Sveta Nedelja i izmjenjena prometne signalizacije i opreme na ŽC3065 u naselju Kerestinec					Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna			
	-stručni nadzor		3.479	156.604		24.839			
		-građenje		150.000					
6.6.	Postava kućišta i uređaja za mjerenje brzine					Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna			
	-građenje		63.200	63.200		24.839			
	Rasvjetne linije za oblogu drveća					16.417,13			
6.7.	-nabava		0,00	0,00		16.417,13			
						209.671,05			

Gradenje komunalne infrastrukture financirano je sukladno tabličnom prikazu, kako slijedi:

Izvori financiranja u 2025. godini planirano															Izvori financiranja u 2025. godini izvršeno														
R. br.	Aktivnost	Opći prihodi i primici	Prihodi od doprinosa za sume i vodni doprinos	Naknada za osnivanje prava služnosti	Naknade za koncesiju	Komunalna naknada	Komunalni doprinos	Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	EU fondovi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Ukupno	Opći prihodi i primici	Prihodi od doprinosa za sume i vodni doprinos	Naknada za osnivanje prava služnosti	Naknade za koncesiju	Komunalna naknada	Komunalni doprinos	Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	EU fondovi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Ukupno		
1.	Gradnje i dodana ulaganja na cestama	139.050	10.000	75.000	83.279		94.600	100.000	15.000	3.204.100	86.965			3.807.994	54.797.50	266.62	44.864.91	26.279,00		4.853,37	50.000,00	13.261,86	1.178.902,03	86.965,00			1.460.190,29		
2.	Gradnje i dodana ulaganja na javnoj rasvjeti	78.325					8.775			237.000				324.100	71.825,00					3.775,00			237.000,00				312.600,00		
3.	Gradnje i dodana ulaganja u groblja	8.000					43.500							51.500	8.000,00												8.000,00		
4.	Gradnje i dodana ulaganja na javnim površinama na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila	1.510.283			75		215.058	237.498		612.069	1.101.934			3.676.917	1.399.632,77			28.34			272.936,55		271.624,33	772.510,04			2.716.735,03		
5.	Gradnje i ulaganja na javnim zelenim površinama	222.829		68.536		119.000	31.589	63.901		291.000	53.317	1.849	1.556	853.877	21.231,25		56.203,40			63.194,21	54.484,95				1.849,00	1.555,80	198.518,61		
6.	Gradnje i uradnja javne namjene	325.965			24.000			24.839		40.000				414.804	136.551,17			8.281,38			24.838,50		40.000,00				209.671,05		
UKUPNO:		2.284.452	10.000	143.836	107.354	119.000	393.522	426.238	15.000	4.384.165	1.242.216	1.849	1.556	9.129.192	1.692.037,69	266.62	101.068,31	34.588,72	0,00	71.822,58	402.260,00	13.261,86	1.727.526,36	859.475,04	1.849,00	1.555,80	4.905.711,98		

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Sveta Nedelja na prihvatanje.

